

R. N.º 468. Ems 5/904.

734
440

REPUBLICA DE COLOMBIA

Número 113

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



OBRAS PUBLICAS -- INGENIERIA MUNICIPAL

Bogotá, Diciembre 29 de 1903

Señor Presidente y Miembros del Honorable
Concejo Municipal

Tengo el honor de presentaros el informe rela-
tivo a los trabajos públicos ejecutados en la Ciu-
dad y de su costo, durante el mes de Diciembre del
presente año.

Ricardo Merca Godazzi

Presidente del Concejo. Impl.

Bogotá, Ems 4 de 1904

Desi oírse y publicarse.

Porto

Relación de los trabajos públicos ejecutados en la
Ciudad, durante el mes de Diciembre, del año de 1903
Semana del 5 de Diciembre

Edificio de Los Alisos - En esta semana se terminaron las reparaciones de este edificio - Trabajaron 8 obreros, e hicieron: 70 metros cuadrados de panete, 12^m cuadrados de solado en ladrillo de talloñ; se terminaron los blanquimentos y la barda de todas las paredes de la huerta - Se firmó la cuenta de cobro n. 151 por valor de jornales, la que fue de \$ 1740. "

Carrera 8^a - cruzamiento con la calle 13 - En la reconstrucción y arreglo del pavimento, trabajaron 11 obreros que hicieron; 8^m cuadrados de adoquinado - Esta misma sección de obreros se ocupó en las reparaciones que siguen: en la carrera 4^a cuadras 3^a y 4^a se taparon unos hoyos y se empiedó nuevamente; en el cruzamiento de la calle 12 con la Carrera 9^a se arregló un hundimiento en la alcantarilla - Se firmó la cuenta de cobro numero 150 por \$ 2214. "

- Semana del 12 -

Composiciones varias - A causa del invierno se hicieron varias reparaciones urgentes en las alcantarillas en los sitios siguientes - En la calle 11, última cuadra; En la calle 24, en la carrera 10, en la calle 18, en la carrera 7^a y se continuó el arreglo del pavimento en la esquina del Telégrafo - Trabajaron 11 obreros y se les firmó la cuenta de cobro n. 153 por valor de

Pasan \$ 1762. "
\$ 5716. "



Vienen \$ 5716 ..

Semana del 19

Edificio del Matadero - En esta semana se dio principio a las reparaciones mas urgentes en el edificio del "Matadero Publico" con un personal de 5 obreros que hicieron un trazo de pared en fabrica de adobe con su correspondiente cemento - Se jiro la cuenta de cobro numero 154 por

740 ..

Camellón de Santa-Barbara - Se continuó la construcción del pavimento con un personal de 10 obreros que hicieron 60 metros cuadrados de empedrado, sacando la piedra del rio San Agustin - Esta misma seccion de obreros hizo una reparacion en la alcantarilla de la cuadra 7^a de la calle 5^a y en la calle 6^a se construyeron 2 metros de alcantarilla - Se jiro la cuenta de cobro n. 155 por

2178

Semana del 26

Camellón de Santa-Barbara - Trabajaron 11 obreros e hicieron 55^m cuadrados de empedrado - En el cruzamiento de la calle 18 con la carrera 8^a se tapó un pedazo de alcantarilla - En la cuadra 1^a de la calle 12 se empezó a hacer una alita de un puente que se cayó - Se jiro la c/d de cobro n. 157 por

1840

Edificio del Matadero - Trabajaron 5 obreros que hicieron 4,50 metros cúbicos de fabrica de adobe en una pared del Corzo

Pasan \$ 10.474 ..

Veren $\$$ 10.474

y se bardo un trayecto de 8^m. Se firmó la cuenta de cobro n. 158 por

855 ..

Palacio Municipal

He firmado cuentas de cobro por valor de la mano de obra, en la talla de piedra para sardinel, fuste para columna, 3^{as}. - Los precios de estas obras han sido los indicados por el Sr. Director de la obra - En el mes se ha gastado en estos trabajos $\$$ 3.968.40

En obreros no destinados a la cantería, según las listas semanales, visadas por el Director de la obra, se ha gastado 39.386 ..

43.354.40

Cementerios

En la construcción de la galería de bovedas, y demás trabajos, se ha gastado en mano de obra.

13.687 ..

Suma

$\$$ 68.370.40

Resumen

Edificio de "Los Alisos"	1740 ..	
Edificio del Matadero	1595 ..	
Carrera 8 ^a cruzamiento con la calle 13	2214 ..	
Composiciones varias	1762 ..	
Camellón de Santa - Barbara	4018 ..	
Palacio Municipal	43.354.40	
Cementerios	13.687 ..	68.370.40

Las cuentas del Señor Proveedor Almacenero Municipal, visadas por esta oficina en el tiempo que corresponde

Pasan $\$$ 68.370.40



Vienen \$ 68.370 40

a este informe y cuya relacion detallada,
figura en el informe de aquel emplea-
do, asciende a

122.178 45

Total, gastado en el mes \$ 190.548 85

Ciento noventa mil, quinientos cuarenta y ocho
pesos, ochenta y cinco centavos.

Bogota, Diciembre 29 de 1903.

El Ingeniero Municipal

Ricardo Sierra Socá. S. S.